

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๓  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ผู้มาประชุม

			ประธานที่ประชุม
๑	นายมนัส	สุดพวง	ผส.ชป.๑๓
๒	นายไพศาล	พงศ์นรินทร์	รอง ผส.ชป.๑๓
๓	นายสุภรัตน์	โกสุมาภินันท์	ผวศ.ชป.๑๓
๔	นายอำนาจ	ชูวงษ์	ผจบ.ชป.๑๓
๕	นายพรชัย	ภู่อ้อมพันธุ์	วศ.คส.๑๓ รก. ผผง.ชป.๑๓ และ แทน ผคส.๑๓
๖	นายจิรินทร์	ผ่องใส	วศ.ชป.๑๓ แทน ผคก.ชป.๑๓
๗	นางอรทัย	ธรรมศิริ	ผบท.ชป.๑๓
๘	นายสมศักดิ์	ทรงแสงจันทร์	วศ.๑๓ พก แทน ผสก.๑๓
๙	นายไชยวัฒน์	คุณวิพัฒน์นันท์	วศ.คป.กาญจนบุรี แทน ผคป.กาญจนบุรี
๑๐	นายสุชาติ	กาญจนวิสัย	ผคป.ราชบุรี
๑๑	นายสมชาย	เตียวเจริญกิจ	ผคป.นครปฐม
๑๒	นายสุรชัย	นำนาผล	ผคป.สมุทรสงคราม
๑๓	นายประศาสน์	สุขอินทร์	ผคบ.ท่ามะกา
๑๔	นายภราดา	มีอำพล	ผคบ.พนมทวน
๑๕	นายเจริญศักดิ์	ทรัพย์ประดิษฐ์	วศ.คบ.นครปฐม แทน ผคบ.นครปฐม
๑๖	นายกิตติพงษ์	รักจรรยา	วศ.คบ.สองพี่น้อง แทน ผคบ.สองพี่น้อง
๑๗	นายฐิติพงษ์	โสภณางกูร	ผคบ.กำแพงแสน
๑๘	นายวิเชียร	เจริญศรี	ผคบ.นครชุม
๑๙	นายพงศกร	อุตตนากร	ผคบ.แม่กลอง
๒๐	นายเปี่ยมศักดิ์	วิภูฏางกูร	วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
๒๑	นายศีลวัตร	สิงห์มณี	ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๒๒	นายกิตติ์ชญชาติ	เสมคำ	ผคบ.ดำเนินสะดวก
๒๓	นายคณิต	ชินวงศ์	ผคบ.บางเลน
๒๔	นายวุฒิชัย	ขาวประภา	ผจจ.๒๗
๒๕	นายสุธีรา	บกแก้ว	แทน ผจจ.๒๘
๒๖	นายจิระภัทร์	ศรีเดช	จด.๕/๓ มด.
๒๗	นายสมพงษ์	ศรีณยุตตานนท์	สร.รว.๑๓
๒๘	นายสุรศักดิ์	สังวรกาญจน์	แทน คร.๖ คก.
๒๙	นายจตุพล	มากมูล	แทน คส.๖ คก.

๓๐	นายวสันต์	ดวงรัตน์	แทน คช.๖ คก.
๓๑	นายสุภชัย	เม่งพัด	ทน.๙ บอ.
๓๒	นายรัช	มาลี	แทน ผด.๑๓ สธ.
๓๓	นายปิยะพล	พิ่งพิน	วศ.คป.นครปฐม
๓๔	นายธนนันท์	จันทร์สว่าง	แทน วศ.คป.ราชบุรี
๓๕	นายอัครพงษ์	เอกนิธิอัครภูตล	วศ.คบ.ท่ามะกา
๓๖	นายประพันธ์	สพเสถียร	วศ.คบ.พนมทวน
๓๗	นายสัมพันธ์	พิรกุลวานิช	วศ.คบ.กำแพงแสน
๓๘	นายสุรศักดิ์	แผ้วชมภู	วศ.คบ.นครชุม
๓๙	นายสมใจ	อินทร์พยุง	วศ.คบ.แม่กลอง
๔๐	นายพงษ์บริบูรณ์	กลางบุรีรัมย์	วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๔๑	นายเกียรติพงษ์	วาณิชย์เจริญ	วศ.คบ.ดำเนินสะดวก
๔๒	นายวรสิทธิ์	จิตรประทักษ์	วศ.คบ.บางเลน
๔๓	นายวัฒน์ศักดิ์	วงศ์แก้ว	จน.คป.กาญจนบุรี
๔๔	นายวินัย	อุทัยแสน	จน.คป.นครปฐม
๔๕	นายกิตติศักดิ์	สุภาณี	จน.คป.สมุทรสงคราม
๔๖	นายชาตรี	วงษ์ชื่น	จน.คบ.ท่ามะกา
๔๗	นายนพรัตน์	กัณฑเจตน์	จน.คบ.พนมทวน
๔๘	นายประพันธ์	เดือนศิริรัตน์	จน.คบ.นครปฐม
๔๙	นายวิเชษฐ	พุกยม	จน.คบ.กำแพงแสน
๕๐	นายบุญฤทธิ์	สิริกานูจนชัยกุล	จน.คบ.สองพี่น้อง
๕๑	นายวีระศักดิ์	ทองมาก	จน.คบ.นครชุม
๕๒	นายพันธุ์เทพ	โกมารกุล ณ นคร	จน.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๕๓	นายอุดมเดช	เรืองสกุล	จน.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
๕๔	นายเฉลิมวรรษ	อินทรชัยศรี	จน.คบ.ดำเนินสะดวก
๕๕	นายสุรเชษฐ	รงค์พรรณ	จน.คบ.บางเลน
๕๖	นายสันติศักดิ์	ศรีวารินทร์	อบ.ชป.๑๓
๕๗	นายชาญ	แสงประภาเจริญ	สป.ชป.๑๓
๕๘	นายชัยรินทร์	ปัญญาพัฒน์พงศ์	ปธ.ชป.๑๓
๕๙	นางสาวกิตติยา	เกียรติินรากร	ตป.ชป.๑๓
๖๐	นายวิวัฒน์ชัย	เหมสังวาลย์กุล	สพ.ชป.๑๓
๖๑	นายดุขมิ	พรพระแก้ว	บน.ชป.๑๓
๖๒	นางสาวศิริรินทร์	ยะแสง	บบ.ชป.๑๓
๖๓	นายพิษณุ	ชีวะนอรรถ	ปน.ชป.๑๓
๖๔	นายบุญธรรม	ราชโสภา	ฟท.ชป.๑๓
๖๕	นางสาววารุณี	พิณพรมราช	นิติกร สชป.๑๓
๖๖	นางสาววันดี	น้ำใจเย็น	ธก.ชป.๑๓

### ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑	นายศานติพงษ์	เดือนศิริรัตน์	วศ.คป.สมุทรสงคราม
๒	นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสารากร	วศ.๒๗ จด.
๓	นายธีระ	อุณหะอ่อน	จน.คป.ราชบุรี

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายตันติกร	อ่อนโยน	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
๒	นายฉัตรชัย	มีแสน	สบ.๓ คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
๓	นางสาวณัฐกัณฑ์	น้ำเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

**ประธาน** กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑) ตามที่ทางราชการจะจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งส่วนหนึ่งจะทำน้ำอภิเษก “เบญจสุทธานคคา” จาก ๕ แม่น้ำ ได้แก่

- แม่น้ำเพชรบุรี ต.ท่าไชย จ.เพชรบุรี
- แม่น้ำราชบุรี ต.ดาวดึงส์ จ.สมุทรสงคราม
- แม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางแก้ว จ.อ่างทอง
- แม่น้ำป่าสัก ต.ท่าราบ จ.สระบุรี
- แม่น้ำบางปะกง ต.พระอาจารย์ จ.นครนายก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รอง นรม. สั่งการให้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้มีความสะอาด คุณภาพน้ำดี และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

- จึงให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา ขยะ รักษาคุณภาพน้ำ การปล่อยน้ำจากเขื่อน และรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ

๒) งานพระราชดำริในพื้นที่ ๒ จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี) เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้ติดตามงานโดยเฉพาะให้ความรู้เรื่องการดูแลบำรุงรักษากับผู้รับมอบงาน

๓) งานศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ขอให้ ผผง.ชป.๑๓ ดำเนินการติดตาม เรื่องประมาณการที่เสนอกรมไปแล้ว

๔) กรมจะมาประชุมสัจจกรที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ ผคบ.แม่กลอง และ ผคป. ดำเนินการในเรื่องการกำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนแม่กลองให้เรียบร้อยตลอดเวลา รายละเอียดอื่นๆ จะได้เชิญประชุมต่อไป

๕) การประเมิน สบ. ชลประทาน ขอให้ทำให้ทันเวลาที่กำหนด

๖) แผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ขอให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งหมดของสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ต้องมีแผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ชัดเจน

๗) งานของ...

- ๗) งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
- การแก้ไขปัญหาน้ำขี้หมู ขอให้สรุปเสนอสำนักด้วย
  - กลุ่มผู้ใช้น้ำ/JMC จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะน้ำขี้หมูยังไหลผ่านที่ราชพัสดุ
- ในความครอบครองของกรมชลประทานโดยเฉพาะท่อที่ฝังอยู่ในพื้นที่ที่ราชพัสดุ
- ๘) สัญญาที่บริหารยังไม่จบ ขอให้โครงการที่รับผิดชอบบริหารให้จบอะไรที่เป็นอำนาจสำนัก ขอให้เสนอมาพิจารณาหากเพิกเฉยจะมีปัญหาภายหลังเกี่ยวกับผู้รับจ้างจะร้องเรียน
- ๙) ขอให้ ผคก.ชป.๑๓ ผคบ.เขื่อนแม่กลอง ช่วยเร่งดำเนินการเรื่องประมาณการซ่อมระบบไฟฟ้าเขื่อนแม่กลองและงานซ่อมแซมพลับพลาด้วย

**มติที่ประชุม      รับทราบ**

- ๑.๒ แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
- ๑.๒.๑ นายจิระภัทร์ ศรีเดช ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาดินชำนาญการ สังกัดฝ่ายจัดหาดินที่ ๔ ส่วนจัดหาดินที่ ๓ สำนักกฎหมายและที่ดิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการจัดหาดินชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายจัดหาดินที่ ๕ ส่วนจัดหาดินที่ ๓ สำนักกฎหมายและที่ดิน (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดหาดินที่ ๕) ตามคำสั่งกรมที่ ข ๑๘๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑.๓ แนะนำข้าราชการที่บรรจุใหม่

- ๑.๓.๑ นายต้นติกร อ่อนโยน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตามประกาศกรมชลประทานที่ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม      รับทราบ**

**วาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑**

**วาระที่ ๓      ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว**

๓.๑ หน้า ๕ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ การประชุมครั้งต่อไป ขอให้ รอง ผส.ชป.๑๓ ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ หมุนเวียนกันน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเสนอให้ที่ประชุมทราบ โดย ผจบ.ชป.๑๓

**ผจบ.ชป.๑๓      รายงานครั้งต่อไป**

**มติที่ประชุม      รับทราบและดำเนินการ**

๓.๒ หน้า ๑๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕ ผบท.ชป.๑๓ มอบหมายให้ นิติกร สชป.๑๓ ร่างหลักเกณฑ์ในการขอใช้ ขอเช่าที่ราชพัสดุ เสนอ ผส.ชป.๑๓ ให้ความเห็นชอบเพื่อให้แต่ละโครงการนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย **นิติกร สชป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า**

**นิติกร สชป.๑๓      รายงานครั้งต่อไป**

**มติที่ประชุม      รับทราบ**

๓.๓ หน้า ๑๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๖ ผคบ.พนมทวน รก. ผคบ.แม่กลอง ขอทราบปริมาณน้ำที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำใช้ในการลดอุณหภูมิ (หล่อเย็น) เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในอัตรากิโลวัตต์/วินาที โดย ผจบ.ชป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

**ผจบ.ชป.๑๓** หล่อเย็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ๓๐๐ กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือ ๐.๐๘๓ กิโลวัตต์/วินาที  
**มติที่ประชุม** รับทราบ

๓.๔ หน้า ๒๖ วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ขอให้ ผส.ชป.๑๓ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ และการคัดเลือกสถาบันผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดย สฟ.ชป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

**สฟ.ชป.๑๓** รายงานความก้าวหน้าตามหนังสือสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ที่ สชป๑๓/๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกระดับสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยส่งให้ สฟ.ชป.๑๓ ณ เวลานั้นได้มีผู้ส่งเข้าร่วม ๖ โครงการ โครงการที่เหลือขอให้ส่งเข้ามาภายในสัปดาห์หน้า จะได้ดำเนินการในเรื่องของตัวแทนกลุ่มต่างๆ ส่วนรายละเอียดวัน เวลา ที่จะดำเนินการจะแจ้งไปยังโครงการอีกครั้ง

**ผส.ชป.๑๓** กล่าวเพิ่มเติมขอเน้นย้ำ กรณีที่มีหนังสือไปถึงโครงการกำหนดส่งงานต่างๆ ขอให้ ผอ.โครงการ กำกับให้การดำเนินการตามเวลาที่กำหนดด้วย ผอ.โครงการ ต้องจัดบันทึกแล้วกำกับผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

**มติที่ประชุม** รับทราบและดำเนินการ

๓.๕ หน้า ๒๖ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๓ งานปี ๒๕๖๒ ผคบ.พนมทวน ยังไม่ได้รับงบประมาณงานขุดลอกตะกอนดิน ได้มีการหยุดส่งน้ำมาเป็นเดือนและส่งผลกระทบ ขอให้ ผผง.ชป.๑๓ ติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย โดย ผผง.ชป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

**ผผง.ชป.๑๓** รายงานครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ ๔** เรื่องเพื่อทราบ



๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา โดย ผจบ.ชป.๑๓

สรุปการคาดการณ์สภาพอากาศ ๗ วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ในช่วงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๓ องศาเซลเซียส เว้นแต่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ตลอดช่วง

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒



แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒

ภาค	ข้าวนาปรัง			พืชไร่-พืชผัก			รวม		
	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%
เหนือ	0.51	0.39	76.07	0.84	0.18	21.53	1.35	0.57	42.14
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.75	0.49	65.17	0.57	0.04	6.38	1.32	0.52	39.73
กลาง	0.06	0.01	26.29	0.001	0.0002	20.56	0.06	0.01	26.18
ตะวันออก	0.35	0.33	92.14	0.05	0.03	55.63	0.41	0.36	87.26
ตะวันตก	0.87	0.26	29.56	0.17	0.07	41.73	1.05	0.33	31.58
ใต้	0.18	0.02	8.84	0.01	0.001	6.34	0.20	0.02	8.66
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5.30	5.31	100.09	0.77	0.08	10.00	6.07	5.38	88.64
ทั่วประเทศ	8.03	6.80	84.68	2.43	0.40	16.43	10.46	7.20	68.82

พื้นที่เพาะปลูกพืชในเขตลุ่มน้ำแม่กลองทำอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์  
จำแนกเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ	ฤดูฝนปี 61			ฤดูแล้งปี 61/62		
		พื้นที่ชลประทานของโครงการขนาดใหญ่และกลาง	นาปีต่อเนื่อง		นาปรัง		
			ปลูก	เก็บเกี่ยว	พื้นที่คาดการณ์	ปลูก	เก็บเกี่ยว
1	สองพี่น้อง	310,125	12,771	0	135,477	103,755	0
2	บางเลน	269,188	0	0	133,823	125,386	0
3	กำแพงแสน	199,750	0	0	63,962	0	0
4	พนมทวน	252,250	0	0	100,780	0	0
5	ท่ามะกา	244,563	0	0	114,438	0	0
6	นครปฐม	279,813	0	0	20,257	13,599	0
7	นครปฐม	224,750	0	0	30,028	0	0
8	ราชบุรีฝั่งซ้าย	175,563	0	0	15,382	242	0
9	ราชบุรีฝั่งขวา	258,435	0	0	109,052	0	0
10	ดำเนินสะดวก	125,500	0	0	2,769	1,448	0
รวมโครงการแม่กลอง		2,339,937	12,771	0	725,968	244,430	0

### การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๒ การวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

๑. คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
๒. วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
๓. จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำให้กิจกรรมต่างๆ
  - ๓.๑ สำรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในช่วงต้นฤดูฝน (พฤษภาคม -กรกฎาคม)
  - ๓.๒ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการประปาทั้งลุ่มน้ำ
  - ๓.๓ เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม การชลประทานน้ำเสีย เป็นต้น
  - ๓.๔ เพื่อการเกษตรกรรม
  - ๓.๕ เพื่อการอุตสาหกรรม

### มาตรการรับมือภัยแล้งปี ๒๕๖๒

การเตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการขาดแคลนน้ำฉุกเฉินในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่กรมชลประทานได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่กระจายอยู่ตามสำนักงานชลประทานและโครงการชลประทานทั่วประเทศ พร้อมใช้งานประมาณ ๑,๘๕๖ เครื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ำโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

รถยนต์บรรทุกน้ำ กรมชลประทานมีรถยนต์บรรทุกน้ำที่ใช้ปฏิบัติงานกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศประมาณ ๑๖๔ คัน แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๕๙ คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๕ คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ๑๕ คัน ภาคใต้ ๕๕ คัน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑

### สรุปผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๑

ที่	รายการ	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	
		แผน	ผล
1	อุปโภค - บริโภค	357	270
2	รักษาระบบนิเวศน์	986	7,375
3	เกษตรกรรม	3,534	2,796
	รวม	4,877	10,441

มติที่ประชุม      รับทราบและดำเนินการ

๔.๒ ส่วนแผนงาน โดย วศ.คส.๑๓ รก. ผผง.ขป.๑๓

๑. งบประมาณเงินกันไว้เหลือปี/กันขยาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ กรณีไม่หนี้ผูกพันที่ผูกพันที่มีงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท ขอให้จัดทำประมาณการส่งให้ส่วนแผนงาน ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รวบรวมส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. มีโครงการที่แจ้งขอยกเลิก จำนวน ๔ ราย ดังนี้

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ๒ รายการ
- โครงการก่อสร้าง ๑ รายการ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ๑ รายการ

ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา ชี้แจงว่าไม่ขอยกเลิกรายการงาน ขอเลื่อนเข้าปี ๒๕๖๓

๓. ขอให้โครงการจัดส่งคำขอต้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โดยจัดลำดับความสำคัญของงานเพิ่มช่องท้ายตารางชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของโครงการที่เสนอขอของงบประมาณด้วย


๔. มีหน่วยงานอื่นทำหนังสือร้องขอกับสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ให้ซ่อมแซมอาคารชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ขอให้โครงการตรวจสอบอาคารชลประทานที่ชำรุดเสียหาย และเสนอแผน/ประมาณการซ่อมแซมประจำปีให้อยู่ในลำดับต้นๆ พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานซ่อมแซมกับประชาชนในพื้นที่ให้ชัดเจนอย่าให้มีหนังสือร้องขอ จากหน่วยงานอื่นให้ซ่อมแซมอาคารชลประทานถึงสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ อีก

๕. ขอให้โครงการส่งประมาณการแผนป้ายประกาศพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน (ที่ราชพัสดุ) ให้ส่วนแผนงานเพื่อจะได้รวบรวมเสนอกรมต่อไป

๖. รายงานสถานการณ์ภาพงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ จะแจ้งให้ทราบทางไลน์


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ผลการเบิกจ่ายแยกตามสำนักงานชลประทาน ข้อมูลระบบติดตามออนไลน์ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)







กราฟแสดงการโอนจัดสรรงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒



แผน-ผล การเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒



กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒



ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ๒๕๖๒ ข้อมูลจากระบบติดตาม online  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้อมูลจาก  
 ระบบติดตามออนไลน์ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

โครงการ	จำนวน (รายการ)				วงเงินงบประมาณ (บาท)		ผลเบิกจ่าย		อนุมัติแบบจัดซื้อจัดจ้าง		อนุมัติงบกลาง		ทำสัญญาทัน	
	รวม	ได้รับจัดสรรแล้ว	ไม่ได้อิง ดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	งานที่ค้าง จัดซื้อ/จัดจ้าง	ตามแผน งบ.	ได้รับจัดสรรตาม GF	บาท	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ส่วนเครื่องจักรกล	1	1	-	1	1,156,000	1,156,000	-	-	1	100	-	-	-	-
ส่วนวิศวกรรม	1	1	-	1	12,865,000	8,732,200	2,267,101	25.96	1	100	1	100	1	100
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	13	11	-	13	116,872,500	86,380,850	22,402,183	25.93	11	85	11	85	10	77
ศบ.ภาคอุษณบุรี	51	47	-	51	97,989,000	92,551,000	47,112,195	50.90	51	100	50	98	47	92
ศบ.นครปฐม	10	9	-	10	17,100,000	6,800,700	5,433,874	79.90	10	100	10	100	9	90
ศบ.ราชบุรี	26	21	-	26	29,983,500	24,939,423	4,724,693	18.94	26	100	21	81	20	77
ศบ.สมุทรสงคราม	26	26	-	26	61,889,000	37,099,492	8,607,269	23.20	26	100	22	85	22	85
ศบ.กำแพงเพชร	12	12	-	12	10,019,900	9,610,250	4,378,112	45.56	12	100	12	100	12	100
ศบ.แม่ฮ่องสอน	3	3	-	3	5,972,000	3,527,000	1,546,259	43.84	3	100	3	100	3	100
ศบ.ต้นตะครุข	29	29	-	29	52,392,000	40,149,500	6,359,470	15.84	29	100	28	97	16	55
ศบ.ท่ามะกา	27	27	-	27	29,380,100	28,077,991	9,672,088	34.45	27	100	27	100	27	100
ศบ.นครปฐม	16	15	-	16	20,231,000	13,552,900	3,980,815	29.37	16	100	15	94	14	88
ศบ.บางปะอิน	41	40	-	41	109,948,700	52,141,575	10,213,714	19.59	41	100	38	93	37	90
ศบ.บางเลน	24	24	2	22	13,426,800	12,962,800	3,026,304	23.35	24	100	22	100	21	95
ศบ.พนมทวน	35	35	-	35	23,828,000	22,408,660	9,474,501	42.28	35	100	35	100	31	89
ศบ.ราชบุรีเขื่อนรา	33	26	-	33	57,452,000	18,630,500	3,346,534	17.96	33	100	22	67	22	67
ศบ.ราชบุรีเขื่อนชัย	37	35	-	37	39,170,000	14,388,970	1,874,190	13.03	37	100	33	89	12	32
ศบ.สองพี่น้อง	33	32	-	33	52,624,200	31,360,500	10,550,760	33.64	33	100	25	76	17	52
ศบ.13	16	16	-	16	508,600,000	446,015,199	8,128,157	1.83	16	100	16	100	13	81
ค่าอำนาจการ														
<b>รวม</b>	<b>434</b>	<b>410</b>	<b>2</b>	<b>432</b>	<b>1,260,899,700</b>	<b>966,797,987</b>	<b>164,988,190</b>	<b>17.07</b>	<b>432</b>	<b>99.54</b>	<b>391</b>	<b>90.09</b>	<b>334</b>	<b>76.96</b>

การกรอกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวน รายการงาน ทั้งหมด	แผนงาน Cash Flow	แผนเงิน เบิกจ่าย	รับอนุมัติแบบ จัดซื้อ-จัดจ้าง	ผลการจัดซื้อ- จัดจ้าง งาน ทั้งหมด	ผลการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ยังอยู่	รูปการที่ สำคัญ 2 รูปการ	รูปการที่อื่น										
									ยื่นงบประมาณ	การส่งงาน เข้าจัดซื้อ ประชาชน	รูปการที่อื่น ก่อน	ระหว่าง	หลัง	ผู้ ที่ ตั้ง ต้น	การ ตรวจ รับ ทราบ ดำเนินการ	การ ตรวจ รับ ทราบ ผู้ บังคับบัญชา	ส่ง มอบ ผู้ บังคับบัญชา	ตรวจ รับ มอบ งาน	การ รายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน
1	ส่วนบริหารจัดการน้ำและป่าชุมชน	13	12	12	11	-	10	12	13	9	13	9	-	10	6	4	6	-	-
2	ส่วนเครื่องจักรกล	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ส่วนวิศวกรรม	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	โครงการชลประทานภาคอุษณบุรี	51	51	51	51	-	47	51	51	24	51	25	4	12	-	4	-	-	
5	โครงการชลประทานนครปฐม	10	10	10	10	-	9	10	10	10	10	9	-	10	9	9	10	-	9
6	โครงการชลประทานราชบุรี	26	26	26	26	-	20	14	18	16	14	3	-	16	3	3	14	-	-
7	โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	26	26	26	26	-	22	26	26	24	26	22	-	26	-	-	26	-	22
8	โครงการก่อสร้าง 13	16	16	16	16	-	12	10	16	2	8	3	-	2	-	-	-	-	-
9	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนกำแพงเพชร	12	12	12	12	-	12	12	12	11	12	8	-	9	4	1	12	-	-
10	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนแม่ฮ่องสอน	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	-	3	1	1	3	-	-
11	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนต้นตะครุข	29	29	29	29	-	14	3	29	16	15	10	-	15	5	4	28	-	-
12	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนท่ามะกา	27	27	27	27	-	27	27	27	27	27	6	4	6	1	-	-	-	-
13	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนนครปฐม	16	16	16	16	-	15	1	16	3	15	9	-	16	3	1	3	-	-
14	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนนครปฐม	41	41	41	41	-	34	1	39	2	3	3	1	39	1	-	-	-	-
15	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนบางเลน	24	24	24	24	-	22	24	24	24	24	7	-	5	1	1	-	-	-
16	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนพนมทวน	35	35	35	35	-	31	35	35	-	32	17	11	34	16	17	-	11	11
17	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนสองพี่น้อง	33	33	33	33	-	17	32	33	-	32	4	1	5	-	-	26	-	-
18	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนราชบุรีเขื่อนรา	33	33	33	33	-	22	18	32	-	32	3	-	-	-	-	-	-	-
19	โครงการส่งน้ำและป่าชุมชนราชบุรีเขื่อนชัย	37	37	37	37	-	12	37	37	37	37	-	-	-	-	-	37	-	-
<b>รวม</b>		<b>434</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>316</b>	<b>421</b>	<b>208</b>	<b>354</b>	<b>141</b>	<b>21</b>	<b>208</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>169</b>	<b>11</b>	<b>42</b>

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

๔.๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดย ผบพ.ชป.๑๓

๔.๓.๑ แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

๑. ได้ดำเนินส่งข้อมูลรายงานกรมแล้วในรูปแบบรูปภาพกิจกรรม ขาด ผคก.ชป.๑๓

ผคบ.แม่กลอง และ ผคบ.นครปฐม ซึ่งรายงานไม่ทัน

๒. สรุปข่าวการจัดวิชาชีพฯ ๑๔ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	พ.ย.2561	ธ.ค.2561	ม.ค.2562	รวม
1	สำนักงานชลประทานที่ 13 (ผค.ชป.13)	1	2		3
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม				
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	2			2
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน				
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง		2		2
6	โครงการชลประทานราชบุรี				
7	โครงการชลประทานสมุทรสงคราม				
8	โครงการชลประทานกาญจนบุรี				
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน		1	1	2
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน				
11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา	1	2	1	4
12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง				
13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก				
14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา				
		4	7	2	13

**ผส.ชป.๑๓** กล่าวเพิ่มเติมเรื่องวิชาชีพฯ เป็นเรื่องที่ กระทบ. เน้นย้ำมาก ขอให้ทุกโครงการดำเนินการเรื่องนี้ด้วย เมื่อดำเนินการขอให้รายงานให้สำนักทราบด้วย

**ผบท.ชป.๑๓** กล่าวเพิ่มเติมขอให้โครงการส่งข่าวได้ที่ไลน์ประชาสัมพันธ์ สชป.๑๓ เราจะรวบรวมข้อมูลจากทางไลน์นำไปลง Facebook ต่อให้

๓. การปฏิบัติงานเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบ ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๐๑๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เนื่องจากทุกวันนี้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบและเกิดปัญหาหลายกรณี ขอให้ทุกโครงการศึกษาระเบียบคำสั่งต่างๆ ด้วย

๔. ผส.ชป.๑๓ ได้มอบหมายให้ ผบท.ชป.๑๓ ขออัตรากำลัง สบ. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สชป๑๓/๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ประเด็นเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง (สายหลัก) วิศวกรชลประทาน และนายช่างชลประทาน สชป.๑๓ ขาด ๑๓ อัตรา เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม รับทราบ**

๔.๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง โดย **จน.คบ.สองพี่น้อง**

๔.๔.๑ แนะนำหลักสูตรจิตรอาสา ๙๐๔

**จน.คบ.สองพี่น้อง** รายงานครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม รับทราบ**

๔.๕ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๓ โดย **ผสก.๑๓**

แผนงานงบประมาณปี ๒๕๖๒ มีงานทั้งหมด ๓ โครงการ ดังนี้

๑. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพริ้อยันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๘๘๑,๕๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๔ ลงนามในสัญญาโดยอำนาจกรม ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ อีก ๑ งาน เป็นงานท่อเหล็กวงเงิน ๕๙ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๑.๒๙ ผลงานสะสมทั้งโครงการร้อยละ ๒๓.๙๕

๒. สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบกลอนโด - รางสายตี ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๘๓,๘๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ ผลงานร้อยละ ๔.๘๗ ผลงานสะสมร้อยละ ๑๕.๑๗ จัดทำโดย อำนวยการมวงเงิน ๕๙ ล้านบาท

๓. ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในสัญญาโดยอำนาจกรม ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงินจำนวน ๗๐,๖๖๕,๑๐๐ บาท ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ ผลงานสะสมทั้งโครงการอยู่ที่ร้อยละ ๒๓.๔๕

**มติที่ประชุม รับทราบ**

๔.๖ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๗ โดย ผจจ.๒๗

รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และนครปฐม ปี ๒๕๖๒ ผลงานร้อยละ ๑๐ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๘.๔๘ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดังนี้

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ๔ งาน
๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ๑ งาน
๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ๑ งาน

**มติที่ประชุม รับทราบ**

๔.๗ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๘ โดย ผจจ.๒๘

รายงานความก้าวหน้างานงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒ คืองานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม คลอง ๑ขวา ๕ ซ้าย ระยะที่ ๔ อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตัวโครงการเป็นการสร้างประโยชน์การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ ประมาณ ๕๓๐ ไร่ ระยะเวลาโครงการจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผลงานโดยรวมร้อยละ ๕๘

**มติที่ประชุม รับทราบ**

๔.๘ หน่วยงานฝัก

๔.๘.๑ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๙ ท่าม่วง โดย ทน.๙ บอ.

มีงานบำรุงรักษาหัวงาน ๑ งาน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๗๔ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายครบ ร้อยละ ๑๐๐

๔.๘.๒ ฝ่ายเครื่องจักรกลรถชุดที่ ๖ โดย คข.๖ คก.

ได้รับงบประมาณ ๑๙ ล้านบาท ปริมาตรดิน ๘๙๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รับผิดชอบ ๕ โครงการ ๒๙ คลอง ดังนี้

- |  |    |      |
|--|----|------|
| ๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน          | ๑๑ | คลอง |
| ๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม          | ๑  | คลอง |
| ๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง      | ๖  | คลอง |
| ๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย | ๖  | คลอง |
| ๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา  | ๕  | คลอง |

๔.๘.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ โดย คร.๖ คก.

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๘.๔ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ ๖ โดย คส.๖ คก.

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๘.๕ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ โดย จด.๕/๓ มด.

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๘.๖ สํารวจกันเขต ๑๓ ฝ่ายสํารวจกันเขตที่ ๔ โดย สร.รว.๑๓

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

**มติที่ประชุม**      **รับทราบและดำเนินการ**

๔.๙ นำเสนอองค์ความรู้ สขป.๑๓ (KM)

๔.๙.๑ รายงานผลการดำเนินงาน โดย รอง ผส.ขป.๑๓

๑. ขอให้โครงการที่จัด Unit School เรียบร้อยแล้ว รายงานส่งกลับมาด้วย

๒. ในกรณีที่ Work Manual เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งด้วย

ว่าได้มีการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว มีการนำไปใช้อย่างไร ของปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ต้องมีการเผยแพร่ถึงจะจบกระบวนการ Work Manual ปี ๒๕๖๒ มี ๑๑ รายการ ๑๑ เล่ม ขอฝากผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วยจะได้มีข้อมูลส่งกรมต่อไป

**มติที่ประชุม**      **รับทราบและดำเนินการ**

**วาระที่ ๕**            **เรื่องเพื่อพิจารณา**

- ไม่มี

**มติที่ประชุม**      **รับทราบ**

**วาระที่ ๖**            **เรื่องอื่นๆ**

๖.๑ ตามงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง กรณีที่ราชพัสดุ เรื่องการส่งคืนที่ราชพัสดุ และการรายงานบุกรุกที่ราชพัสดุ ขอให้รายงานผลกลับมาอย่างสำนักด้วย เนื่องจากจะต้องนำข้อมูลเข้าประชุมจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

๖.๒ การบุกรุกที่ราชพัสดุเป็นนโยบายกรมตาม RID NO.1 เป็นเรื่องที่กรมให้ความสำคัญจึงต้องให้ความสนใจและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

**มติที่ประชุม**      **รับทราบและดำเนินการ**

**เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.**

นางสาวณัฐกานต์ น้ำเพชร ผู้จัดรายงานการประชุม  
นางสาววันดี น้ำใจเย็น ผู้ตรวจรายงานการประชุม