

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ผู้มาประชุม

			ประธานที่ประชุม
๑	นายเสริมชัย	เชียวศิริถาวร	ผส.ชป.๑๓
๒	นายไพศาล	พงศ์นรินทร์	รอง ผส.ชป.๑๓
๓	นายสุภรัตน์	โกสุมาภินันท์	ผวศ.ชป.๑๓
๔	นายแหลมทอง	พงศ์สุทธิยากร	ผผง.ชป.๑๓
๕	จ.ส.อ.วรพนธ์	กัณทุบุตร	แทน ผคก.ชป.๑๓
๖	นางอรทัย	ธรรมศิริ	ผบท.ชป.๑๓
๗	นายสมศักดิ์	ทรงแสงจันทร์	แทน ผสก.๑๓
๘	นายพรชัย	ภู่อ้อมพันธ์ุ	แทน ผคส.๑๓
๙	นายสุพัฒน์	ศรีไพรวรรณ	ผคป.กาญจนบุรี
๑๐	นายสมชาย	เดี่ยวเจริญกิจ	ผคป.นครปฐม
๑๑	นายสุทิน	กลั่นบุศย์	วศ.คป.ราชบุรี แทน ผคป.ราชบุรี
๑๒	นายสุรพงศ์	เจริญการยนต์	ผคป.สมุทรสงคราม
๑๓	นายประศาสน์	สุขอินทร์	ผคบ.ท่ามะกา
๑๔	นายภราดา	มีอำพล	ผคบ.พนมทวน
๑๕	นายมนัส	สุดพวง	ผคบ.นครปฐม
๑๖	นายวรพจน์	เพชรนรชาติ	ผคบ.สองพี่น้อง
๑๗	นายสุรศักดิ์	แผ้วชมภู	วศ.คบ.นครชุม แทน ผคบ.นครชุม
๑๘	นายบุญฤทธิ์	สิริกัญจน์ชัยกุล	วศ.คบ.แม่กลอง แทน ผคบ.แม่กลอง
๑๙	นายศีลวัตร	สิงห์มณี	ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๒๐	นายชาคริต	มัลลพะพัชรินทร์	วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
๒๑	นายกิตติ์ชญาต	เสมคำ	วศ.คบ.ดำเนินสะดวก แทน ผคบ.ดำเนินสะดวก
๒๒	นายคณิต	ชินวงศ์	ผคบ.บางเลน
๒๓	นายวุฒิชัย	ขาวประภา	ผจจ.๒๗
๒๔	นางสาวสุธีรา	บกแก้ว	แทน ผจจ.๒๘
๒๕	นายสมเกียรติ	คำทวี	แทน ผอช.ภาคตะวันตก
๒๖	ว่าที่ร้อยเอกภัสร์นนท์	จันทร์รัตนพงษ์	แทน จด.๕/๓ มด.
๒๗	นายศุภวัฒน์	ชำนาญ	แทน สร.รว.๑๓
๒๘	นายบรรจง	ภู่อ้อม	ผด.๑๓ สอ

๒๙	นายจิระ	พรหมราช	แทน คร.๖ คก.
๓๐	นายอารมย์	แสงหิรัญ	แทน คส.๖ คก.
๓๑	นายวสันต์	ดวงรัตน์	แทน คช.๖ คก.
๓๒	นางวัชรีย์	กองแก้ว	แทน ทน.๙ บอ.
๓๓	นายไชยวัฒน์	คุณวัฒนานนท์	วศ.คป.กาญจนบุรี
๓๔	นายปิยะพล	พิงพิน	วศ.คป.นครปฐม
๓๕	นายศานติพงษ์	เดือนศิริรัตน์	วศ.คป.สมุทรสงคราม
๓๖	นายอักรพงษ์	เอกนิธิ์ครุฑุตล	วศ.คป.ท่ามะกา
๓๗	นายประพันธ์	สพเสถียร	วศ.คป.พนมทวน
๓๘	นายเจริญศักดิ์	ทรัพย์ประดิษฐ์	วศ.คป.นครปฐม
๓๙	นายสัมพันธ์	พิรกุลวานิช	วศ.คป.กำแพงแสน
๔๐	นายกิตติพงษ์	รักจรรยา	วศ.คป.สองพี่น้อง
๔๑	นายพงษ์บริบูรณ์	กลางบุรีรัมย์	วศ.คป.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๔๒	นายวรสิทธิ์	จิตรประทีภย์	วศ.คป.บางเลน
๔๓	นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสารากร	วศ.๒๗ จด.
๔๔	นายสันติศักดิ์	ศรีวารินทร์	อบ.ชป.๑๓
๔๕	นายเกร็ดหลวง	ปฐมแพทย	ตว.ชป.๑๓
๔๖	นางสาวอรุณทิพย์	แมนประเสริฐ	แทน พค.ชป.๑๓
๔๗	นางสาวกิตติยา	เกียรติินรากร	ตป.ชป.๑๓
๔๘	นายอำนาจ	ชวงษ์	บน.ชป.๑๓
๔๙	นายวิวัฒน์ชัย	เหมสังวาลย์กุล	สพ.ชป.๑๓
๕๐	นายบุญธรรม	ราชโสภา	ฟท.ชป.๑๓
๕๑	นายเอกวิทย์	ก้านเหลือง	ธก.ชป.๑๓

ผู้ไม่มาประชุม (ติตราชการ)

๑	นายไพรัตน์	ทับประเสริฐ	ผจบ.ชป.๑๓
๒	นายฐิติพงษ์	โสภณางกูร	ผคบ.กำแพงแสน
๓	นายราวี	สอนคุณแก้ว	ผง.ชป.๑๓
๔	นายดุขฎี	พรพระแก้ว	ปบ.ชป.๑๓
๕	นายเสนีย์	คำเสมอ	วค.ชป.๑๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายเกียรติพงษ์	วาณิชย์เจริญ	จน.คบ.ดำเนินสะดวก
๒	นางดารารวรรณ	ม่วงงาม	ช่างเขียน ช๓
๓	นายเสน่ห์	เขียวภักดิ์	ปน.ชป.๑๓
๔	นายชาติรี	วงศ์ชื่น	จน.คบ.ท่ามะกา
๕	นายประพันธ์	เดือนศิริรัตน์	จน.คบ.นครปฐม
๖	นายสุรศักดิ์	สังวรกาญจน์	คม.๖ คร
๗	นางสาวณัฐกานต์	น้ำเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น.

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑) นายกรัฐมนตรี มาตราพระราชกฤษฎีกาในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ขอขอบคุณเรื่องเตรียมความพร้อมข้อมูลและการกำจัดผักตบชวา

๒) งานเร่งด่วนขอให้ตรวจสอบกันเงินเหลืออมปี โครงการใดที่มีการกันเงินเหลืออมปี ขอให้ตรวจสอบและเร่งดำเนินการ

๓) นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ขอให้ทุกโครงการเตรียมความพร้อม

๔) ปัญหาในการบริหารงานหลายๆโครงการทำประมาณการซ้ำซ้อนกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้โครงการที่เกี่ยวข้องประสานงานพื้นที่ใกล้เคียงก่อนตั้งงบประมาณ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแผนงานโครงการ

๕) พื้นฟูระบบ Walk Through เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน

๖) เร่งรัดการดำเนินงาน เรื่องการเบิกจ่ายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

๗) กรมชลประทานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกท่านมีความรู้เกี่ยวกับ Rid Water for all หากมีการประชุมทุกครั้งให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับ Water for all วัฒนธรรมของกรมชลประทาน ให้มีการบรรจุในวาระการประชุมทุกครั้งและถ่ายทอดเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร และขอให้ทุกหน่วยงานนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรของท่านด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

วาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว

๓.๑ หน้า ๘ วาระที่ ๔.๒ ข้อ ๑ ผส.ชป.๑๓ ขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ติดตามงาน ปตร.ทับเทียม ตรวจสอบระดับก่อนที่จะก่อสร้างให้เรียบร้อยและดำเนินการตามแบบ โดย ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา รายงานความก้าวหน้า

วค.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ระดับในการสำรวจใช้ระดับของดาวเทียมเทียบกับแบบของก่อสร้าง แมกกรองใหญ่ ระดับจึงมีความแตกต่างกันประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ครั้งต่อไปจะขอปรึกษากับฝ่ายออกแบบอีกครั้ง เพื่อให้ยืนยันเลขระดับให้ชัดเจนมากขึ้น

ผส.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ทำหนังสือถึงฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม เพื่อจะได้ลงไปตรวจสอบระดับของพื้นที่ในสนามให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นต่อไป

๓.๒ หน้า ๑๐ วาระที่ ๔.๔ ผคก.ชป.๑๓ ขอให้รายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักเครื่องจักรกล โดยสำนักงบประมาณให้จัดทำรายงานกรอบ ครุภัณฑ์และส่งแบบสำรวจในรูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งสำนัก ได้แจ้งเวียนให้โครงการเรียบร้อยแล้ว ขอให้โครงการส่งทาง E-mail ตามหนังสือที่แจ้งเวียน โดย **ผคก.ชป.๑๓** รายงานความก้าวหน้า

ผคก.ชป.๑๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้ส่งให้กับสำนักเครื่องจักรกลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ทาง E-mail

๓.๓ หน้า ๑๘ วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ผจบ.ชป.๑๓ รายงานให้ทราบว่า เรื่องนโยบายกลุ่มผู้ใช้น้ำ ที่ให้จิตอาสาของโครงการดำเนินงาน เป็นเพียงแค่นโยบาย หากมีความชัดเจนอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะๆ โดย **ผจบ.ชป.๑๓** รายงานความก้าวหน้า

สพ.ชป.๑๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีหนังสือส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ที่ สชป๑๓.๐๓/๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องขอให้ส่งรายชื่อจิตอาสากรมชลประทานแผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน และแผนการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ส่งให้โครงการแล้ว ให้โครงการดำเนินการศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. จิตอาสากรมชลประทาน โครงการละ ๒ คน เป็นอย่างน้อย (ตามแบบฟอร์มที่ ๑) ในช่วงแรกที่ขอรายชื่อจิตอาสาโครงการบางโครงการไม่ส่ง ทาง สพ.ชป.๑๓ ได้ประสานไปยังกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อหาความชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของ อชช. ต้องการให้มีจิตอาสากลุ่มพื้นฐานอย่างน้อยๆ กลุ่มละ ๒ คน เพื่อที่จะให้ดำเนินการในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาและโรงเรือน

๒. การจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ (ตามแบบฟอร์มที่ ๒) แบบฟอร์มดังกล่าวเน้น ให้ผู้ที่ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มพื้นฐานที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่โครงการวางแผนในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อทำให้ครอบคลุมพื้นที่ใน ๕ ปีนี้ ซึ่งมีบางโครงการที่ยังไม่เต็มพื้นที่ขอให้ส่ง เพื่อที่จะได้ส่งให้กรมต่อไป

๓. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเป็นแผน ๕ ปี หลายโครงการ โดยเฉพาะ โครงการชลประทาน ซึ่งมีฐานในความรับผิดชอบหลายอย่างยังไม่มีคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ รธบ. มีนโยบายให้จัดตั้งให้ครอบคลุม

๓.๔ หน้า ๑๘ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๒ เรื่องร้องเรียนการรื้อกล้าที่ราชพัสดุ ขอให้โครงการตรวจสอบแผน และเสนอแผนในการตรวจสอบหลักเขต และขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลองตรวจสอบแผนปักหลักเขต ส่งให้ ผวศ.ขป.๑๓ เพื่อจะได้ให้สำนักสำรวจจัดแผนเพื่อดำเนินการต่อไป โดย ผวศ.ขป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

ผวศ.ขป.๑๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ติดตามงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาส่งน้ำแม่กลอง ตรวจสอบหลักเขต สำนักได้ส่งเรื่องแผนการดำเนินการที่ให้สำรวจดำเนินการตรวจสอบหลักเขตไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มี ๘ โครงการ คือ

๑. โครงการชลประทานกาญจนบุรี	จำนวน ๑ แผน
๒. โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	จำนวน ๖ แผน
๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	จำนวน ๑ แผน
๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	จำนวน ๑ แผน
๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	จำนวน ๓ แผน
๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	จำนวน ๑ แผน
๗. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	จำนวน ๑ แผน
๘. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	จำนวน ๔ แผน

ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ได้ดำเนินการส่งเป็นลำดับที่ ๙ ครั้งแรกส่งไปเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ แต่การประชุมสำนักเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้โครงการส่งอีกครั้ง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่ง ผวศ.ขป.๑๓ ได้ตรวจสอบแผนที่ได้ดำเนินการเข้าแผนของปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งหมดเป็น ๙ โครงการ

๓.๕ หน้า ๑๘ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๔ คณะทำงานสวัสดิการกีฬาและนันทนาการ จะจัดแข่งขัน กีฬาในวันสงกรานต์ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มสี ๔ กลุ่ม รายละเอียดต่างๆทางสวัสดิการกีฬาและนันทนาการ จะจัดทำรายละเอียดแจ้งเวียนโครงการอีกครั้ง สำหรับการแข่งขันทีฬาจะมีฟุตบอลชาย เปตอง วอลเลย์บอลหญิง กีฬามหาสนุก ปิงปอง และประกวดกองเชียร์ สนามที่จัดแข่งขันคือสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ช่วงประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ และขอความร่วมมือส่งนักกีฬา โดย ผคก.ขป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

ตว.ขป.๑๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปี ๒๕๖๑ จะจัดกีฬาสำนัก โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มสี และแข่งขัน กีฬาได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ปิงปอง เซปักตะกร้อชาย เปตอง กีฬามหาสนุก และการประกวดกองเชียร์ เริ่มดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือนพฤษภาคม ขอให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มสี ๑ ท่าน เพื่อประสานงานในการดำเนินการ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องรายละเอียดการแข่งขัน

ผส.ขป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม กีฬาเพื่อความสามัคคี มีการจัดการแข่งขันโดยไม่มุ่งเน้นในเรื่องของแพ้หรือชนะ อยากให้เน้นเรื่องความสามัคคี เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานมากขึ้น ให้คณะกรรมการกีฬานำไปทบทวนเรื่องการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มสี ขอให้เป็นเจ้าของหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง

๓.๖ หน้า ๑๘ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๗ ถนนคั่นคลองลาดยางที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กำแพงแสน เกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากกรมทางหลวงไม่ได้ตอกเสาเข็ม ให้รายงานปัญหาจากการตรวจสอบ เสนอ
ผส.ชป.๑๓ ผ่าน ผจบ.ชป.๑๓ เมื่อมีงบพิเศษจะได้ผลักดันได้ โดย ผคบ.กำแพงแสน รายงานความก้าวหน้า

วค.คบ.กำแพงแสน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการประสานกับกรมทางหลวงนัดวันที่จะตรวจสอบพื้นที่
ที่ชำรุดและจะรายงานให้สำนักทราบอีกครั้ง ส่วนโครงการได้สั่งการให้ สบ.ที่รับผิดชอบดำเนินการตัดป้ายเตือนแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ที่ต่ำกว่าแผนหรือต่ำกว่า
ร้อยละ ๓๐) โดย วค.ทุกโครงการ และหน่วยงานฝากเบิก

๔.๑.๑ โครงการชลประทานกาญจนบุรี โดย วค.คป.กาญจนบุรี

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๙ รายการ

๑. บำรุงรักษาเครื่องกวนบานระบาย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา
อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา

๒. ระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ ๒ ระยะ ๒ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา
อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา

๓. ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระยะ ๒ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา

๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระลงเรือ ๑ บ้านห้วยลึกพร้อมระบบส่งน้ำ
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา

๕. สถานีสูบน้ำหนองโรง ๑ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมระบบส่งน้ำ
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา

๖. ฝายพุ่มไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา

๗. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านช่องกระเหรี่ยง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา
อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา

๘. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ระวัง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖.๙๐

๙. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพู่ช้างหมอบ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๔.๘๖

๔.๑.๒ โครงการชลประทานราชบุรี โดย วค.คป.ราชบุรี

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๘ รายการ

๑. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายชอย อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๑๔.๓๙

๒. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๑๒.๕๔

๓. บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖.๓๔

๔. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง โครงการชลประทานราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๕. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนล่าง โครงการชลประทานราชบุรี ผลการ

เบิกจ่ายร้อยละ ๐

๖. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย กม.๑+๐๐๐ - ๒+๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๑.๐๖

๗. ปรับปรุงฝายต้นน้ำลำภาชีพร้อมระบบส่งน้ำ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๘. อาคารบังคับน้ำกลางคลองห้วยท่าช้าง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๔.๑.๓ โครงการชลประทานนครปฐม โดย วศ.คป.นครปฐม

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๔ รายการ
ประตुरะบายน้ำคลองบางแก้วพร้อมสถานีสูบน้ำ ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
งบประมาณ ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันโครงการนี้ได้เข้าไปเปิดพื้นที่แล้ว และได้รับการแจ้งจากเจ้าของที่ดิน
ไม่อนุญาตแล้ว ขณะนี้โครงการได้รวบรวมรายละเอียดเพื่อยกเลิกโครงการแล้วส่งคืนงบประมาณให้กับกองแผน

๔.๑.๔ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม โดย วศ.คป.สมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๔ รายการ
๑. กำจัดวัชพืช ในคลองระบายน้ำและประตुरะบายน้ำ โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม ตำบลแพรทนามแดง/ยี่สาร/ปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ ๑๖.๖๓ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้
(อนุมัติเงินงวด ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน ธ.ค.๒๕๖๐ ปัญหาอุปสรรคไม่มี

๒. บำรุงรักษาคันกั้นน้ำเค็ม โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการเบิกจ่าย ๒๓.๖๕% เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด ปัญหาอุปสรรคไม่มี

๓. ซ่อมแซมทำนบดิน ปตน.- ปตร. ปลายคลองแม่กลอง โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๙.๑๔ เร่งดำเนินการ
ในการจัดซื้อวัสดุ ปัญหาอุปสรรคไม่มี

๔. งานกำแพงป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำบริเวณ ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ เป็นงานจ้างเหมาทั้งสัญญา อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (งานดำเนินการเองเป็นค่าควบคุมงาน) ผลการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับการส่งมอบงานของผู้
รับจ้าง ปัญหาอุปสรรคไม่มี

๔.๑.๕ สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๑๓ โดย ผสท.๑๓

มีงานที่รับผิดชอบทั้งหมด ๗ รายการ งานต่อเนื่อง ๔ รายการ งานเปิดใหม่ ๓ รายการ
๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๑.๑ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๖.๔๐

๑.๒ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๒.๐๘

๒. อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด่าน
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๖๔

๓. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖.๗๕

๔. ระบบ...

๔. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๓.๘๔

๕. สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาตี
ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

๕.๑ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ระยะเวลาก่อสร้าง
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖.๔๙

๕.๒ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๕๖๑ ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๒๐.๒๙

๔.๑.๖ โครงการก่อสร้าง โดย วก.คส.๑๓

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๕ รายการ

๑. โครงการฝายบ้านพุน้ำร้อน ๒ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙.๘๖ ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญา
ซึ่งอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๖๐ วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทำข้อผูกพัน
เงินงบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน ๘,๙๗๒,๙๑๘.๒๐ บาท (ร้อยละ ๓๒.๑๖) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับ
วัสดุก่อสร้าง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

๒. โครงการฝายบ้านพวยางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๙๘ ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญา
ซึ่งอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๖๐ วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทำข้อผูกพันเงิน
งบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๘,๔๖๘,๒๕๔.๘๐ บาท (ร้อยละ ๔๗.๘๒) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับ
วัสดุก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

๓. โครงการฝายห้วยตะโกปิดทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๓๙ ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญา
ซึ่งอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๖๐ วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทำข้อผูกพันเงิน
งบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๙,๖๑๘,๐๘๙.๒๐ บาท (ร้อยละ ๕๐.๘๓) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับวัสดุ
ก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

๔. งานก่อสร้างแก้มลิงบ้านกะบูก ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๔.๙๖ ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญา
ซึ่งอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๖๐ วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทำข้อผูกพันเงิน
งบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๖,๗๔๔,๒๘๐.๕๐ บาท (ร้อยละ ๓๙.๐๓) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับวัสดุ
ก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

๕. งานก่อสร้าง...

๕. งานก่อสร้างประตูลงระบายน้ำคลองวังอีสังข์ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙.๘๔ ปัญหา อุปสรรค ช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม บริเวณสถานที่ก่อสร้างน้ำท่วม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญาซึ่ง อยู่ระหว่าง ๓๐ - ๖๐ วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทำข้อผูกพันเงินงบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน ๖,๓๘๑,๓๑๐.๐๒ บาท (ร้อยละ ๔๔.๖๒) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับวัสดุก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

๔.๑.๗ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา โดย วศ.คบ.ท่ามะกา

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑๐ รายการ

๑. กำจัดวัชพืช ในคลองส่งน้ำสายซอย ๗ สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๘.๑๗ การดำเนินงานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามแผน ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๒. บำรุงรักษาเครื่องกั้นบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๕ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๒.๒๙ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำสายซอย ๔ ซ้าย - ๑ ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลคู้้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๖๕.๕๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายซอย ๕ ขวา - ๒ ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลชำระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๗๕ รอผลการทดสอบวัสดุ เช่น ดินธรรมดา, หินย่อย, ทรายหยาบ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๔๗.๖๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๕. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒.๑๙ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๖.๓๓ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๖. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายซอย ๓ ขวา - ๒ ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒.๑๙ รอผลการทดสอบวัสดุ เช่น หินย่อย, ทรายหยาบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๓๓.๕๘ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๗. ซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๒ ขวา กม.๒๒+๙๐๐ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๐.๗๒ รอผลการทดสอบวัสดุ ดินธรรมดา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๒๖.๒๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๘. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๒ ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๒.๖๗ รอผลการทดสอบวัสดุ ดินธรรมดา, หินย่อย, ทราฮายาบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับ ร้อยละ ๓๒.๘๓ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๙. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน ๕ สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๒.๐๓ รอผลการทดสอบวัสดุ ดินธรรมดา, หินย่อย, ทราฮายาบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๔๖.๐๙ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑๐. ประตุระบายน้ำห้วยกรวด ตำบลเขาแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๔๙ รอผลการทดสอบวัสดุหลายรายการ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๑๖.๖๘ การจัดซื้อจัดหาวัสดุด้วยวิธี e-bidding มีจำนวน ๘ รายการ อยู่ในระหว่างการส่งมอบวัสดุ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ผผง.ขป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม แผนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาใช้ระยะเวลาในการทำงานค่อนข้างนาน ขอให้โครงการปรับแผนเร่งรัดการดำเนินงานใหม่ให้เสร็จก่อนแผนที่ทางโครงการตั้ง และช่วยดูผลการเบิกจ่ายเนื่องจากผลการดำเนินงานสูงกว่า

๔.๑.๘ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน โดย วศ.คบ.พนมทวน

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๕ รายการ

๑. กำจัดวัชพืช ในคลองระบายน้ำ จำนวน ๗ สาย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๔.๕๘ ดำเนินการช่วงส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๔๒.๒๘

๒. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๓ สาย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๐๖ แบ่งช่วงการทำงานเป็นระยะๆ ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๓๐.๗๘

๓. บำรุงห้วยงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำ ๕ แห่ง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๕.๒๙ แบ่งช่วงการทำงานเป็นระยะๆ ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๓๐.๖๖

๔. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย จำนวน ๙ สาย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๖.๐๑ แบ่งช่วงการทำงานเป็นระยะๆ ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๓๔.๐๑

๕. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ร.๕ซ้าย จระเข้สามพัน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ เรียกผู้รับจ้างทำสัญญา

๔.๑.๙ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม โดย วศ.คบ.นครปฐม

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๕ รายการ

๑. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย ๕ ซ้าย จ.ราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๙๑

๒. บำรุงรักษาห้วยงาน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙.๗๐

๓. บริหารการส่งน้ำ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๘๕

๔. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔.๐๐

๕. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๒๙

๖. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๒๙

๗. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย ๕ ซ้าย จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๒.๓๒

๘. ประตุระบายน้ำคลองต้นพลับ ๑ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๙. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองระบายน้ำสาย ๑ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว
กม.๐+๐๐๐-๔+๖๐๐ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๐. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองตลาดจินดา ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๑. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองหลัก ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๒. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองบางยาง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๓. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองบางช้าง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๔. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองบ้านเก่า ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๕. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองเกษตรพัฒนา ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๖. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองลาดบัว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๗. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองสี่แยก ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๘. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองรางสายบัว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๑๙. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองตัน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๐. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองหัวอ่าว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๑. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองทวีผล ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๒. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองลำช้างสี่ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๓. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองหลักสอง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๔. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองบ้านใหม่ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๕. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมา คลองแยกท่านา ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๖. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๕ ซ้าย กม.๓๔+๘๐๐ ถึง ๔๐+๒๔๐ ฝั่งซ้าย

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๗. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๑๕+๙๕๐ ถึง ๒๑+๐๐๐

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๘. ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำซอย จำนวน ๕ สาย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๒๙. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๑๐ขวา-๕ซ้าย กม.๔+๐๐๐ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๓๐. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๕ซ้าย กม.๕๒+๕๒๐ - ๕๘+๒๐๐ ฝั่งซ้าย

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๓๑. ซ่อมเสริมคันคลอง ๑ ขวา - ๑ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๓+๐๐๐ - ๔+๐๐๐

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๔.๐๗

๓๒. ซ่อมเสริมคันคลอง ๔ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๑ + ๐๐๐ - ๒+๐๐๐ ผลการ

เบิกจ่ายร้อยละ ๓.๘๗

๓๓. ซ่อมเสริมคันคลอง ๕ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๐+๕๐๐ - ๑+๕๐๐ ผลการ

เบิกจ่ายร้อยละ ๑๓.๘๗

๓๔. ซ่อมเสริมคันคลอง ๖ ขวา - ๕ซ้าย กม.๒+๕๐๐ - ๓+๕๐๐ ผลการ

เบิกจ่ายร้อยละ ๑๔.๕๗

๓๕. ซ่อมเสริมคันคลอง ๗ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๐+๕๐๐ - ๑+๕๐๐ ผลการ

เบิกจ่ายร้อยละ ๑๔.๕๕

๓๖. ซ่อมเสริม...

๓๖. ซ่อมเสริมคันคลอง ๑ ซ้าย - ๗ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๐+๐๐๐ - ๑+๐๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๘๙
๓๗. ซ่อมเสริมคันคลอง ๘ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๓+๐๐๐ - ๔+๐๐๐ ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ ๓.๖๑
๓๘. ซ่อมเสริมคันคลอง ๑ ขวา - ๘ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๒+๐๐๐ - ๓+๐๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๘๗
๓๙. ซ่อมเสริมคันคลอง ๒ ขวา - ๘ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๐+๐๐๐ - ๑+๐๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๕๑
๔๐. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๑๙ + ๕๐๐ - ๒๐ + ๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๕๕
๔๑. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๑ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๙+๕๐๐ - ๑๐+๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๙๑
๔๒. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๑ ขวา - ๑ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๔+๕๐๐-๕+๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๔๓. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๒ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๑+๕๐๐ - ๒+๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๔๔. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๓ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๑+๐๐๐ - ๒+๐๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๔๕. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๔ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๓+๐๐๐ - ๔+๐๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๔๖. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๕ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๒+๐๐๐ - ๓+๐๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๔๑
๔๗. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๖ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๔+๕๐๐ - ๕+๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๖๖
๔๘. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๗ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๘+๕๐๐ - ๙+๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๔๙. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๑ ซ้าย - ๗ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๑+๕๐๐ - ๒+๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๕๐. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๘ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๘+๘๐๐ - ๙+๘๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๕๑. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๑ ขวา - ๘ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๓+๑๐๐ - ๔+๑๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐
๕๒. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๒ ขวา - ๘ ขวา - ๕ ซ้าย กม.๑+๕๐๐ - ๒+๕๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๔.๑.๑๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน โดย วศ.คบ.กำแพงแสน

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๓ รายการ

๑. บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำและคล่องระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน ๔ สาย ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๙.๖๒

๒. บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายซอย จำนวน ๒๕ สาย ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓.๓๔

๓. บริหารการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย อำเภotáมะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๐.๑๒

๔.๑.๑๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง โดย วศ.คบ.สองพี่น้อง

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑๗ รายการ

๑. งานบำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จ.กาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๗.๒๗ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๓ ต.ค. ๒๕๖๐) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน พ.ย.๒๕๖๐ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๒. งานบำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๗.๒๗ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๓ ต.ค. ๒๕๖๐) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๓. งานบำรุงรักษาเครื่องกวนบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๗.๐๐ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๔. งานขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.๒R - ๕Rสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๓๔ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๕. งานขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.๓Rสองพี่น้อง ตำบลหนองบ่อ อำเภ่อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๘.๒๓ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๖. งานขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.๑L - ๔R - ๕R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๗.๐๓ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๗. งานบริหารการส่งน้ำ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๑๖ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๘. ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน ตำบลยูงทะเล อำเภ่อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๙. บริหารการส่งน้ำ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๗.๔๒ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๑๐. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-๔L-๕L-๒L จำนวน ๑ สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗.๖๔ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๑๑. ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.๓R สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๓.๐๙ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๑๒. ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.จรเข้สามพัน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๗.๖๔ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน พ.ย.๒๕๖๐ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๑๓. ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.-๒R สองพี่น้อง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๖๐ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๑๔. ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ๑L-๑L-๔R-๕R สองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๗.๒๗ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๑๕. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๓R-๕L-๒L จำนวน ๑ สาย ตำบลทรายโสม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๓.๐๐ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน ธ.ค.๒๕๖๐ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๑๖. ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ๑L-๓L-๓R-๕L-๒L กม.๓+๗๙๒-กม.๗+๓๓๗ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๑๗. ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.๒R-สองพี่น้องพร้อมสถานีสูบน้ำ กม.๑+๓๗๔ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๔.๑.๑๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม โดย วศ.คบ.นครชุม

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๕ รายการ

๑. กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ ตำบลโพธิ์ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๖.๑๕ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๒. บริหารการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๔.๒๖ เป็นงบประมาณค่าล่วงเวลา และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการบริหารงานส่งน้ำตลอดทั้งปี ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๓. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายชอย จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๖.๑๗ เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๐ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๔. บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายชอย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่าย ๒๒.๗๓% เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

๕. ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนกลาง) ระยะที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๖.๓๐ เป็นงานจ้างเหมาทั้งสัญญา อายุสัญญา ๒๑๐ วัน เริ่ม ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (งานดำเนินการเองเป็นค่าควบคุมงาน) เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แล้ว ผลการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับภาระส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

๔.๑.๑๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง โดย วศ.คบ.แม่กลอง

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๓ รายการ

๑. งานบำรุงรักษาอาคาร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา อุปสรรค ผู้รับผิดชอบงาน วางแผนปฏิบัติงานไตรมาส ๒

๒. งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าแสงสว่าง) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา อุปสรรค ผู้รับผิดชอบงาน วางแผนปฏิบัติงานไตรมาส ๒ - ๓

๓. งานซ่อมแซมบานระบาย ประตูเขื่อนแม่กลอง (บานที่ ๑,๓) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหา อุปสรรค ผู้รับผิดชอบงาน วางแผนปฏิบัติงานไตรมาส ๒ - ๓

๔.๑.๑๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา โดย วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๓๒ รายการ

๑. ค่าบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้ำโครงการชลประทาน

๑.๑ งานบำรุงรักษาโรงสูบน้ำ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗.๑๘

๑.๒ งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขวา ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙.๘๐

๑.๓ งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายชอย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๗๔

๑.๔ งานบริหารการส่งน้ำ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๐.๘๘

๒. ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

๒.๑ งานปรับปรุงระบบประปาภายในบริเวณหัวงานโครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๓. ค่าขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา

๓.๑ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำทับเทียม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๔. ค่าขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเอง

๔.๑ ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ๒ซ้าย-๑ขวา-ประตู ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๗.๒๙

๔.๒ ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ๗ขวา-ประตู ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘.๓๖

๔.๓ ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ๖ขวา-ประตู
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๔๙

๔.๔ ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ๒ขวา-ประตู
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓.๘๗

๔.๕ ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ๓ขวา-ประตู
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๐๑

๕. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ

๕.๑ ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑ซ้าย-๑๖ซ้าย-๑ขวา
จำนวน ๕ แห่ง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๒๑

๕.๒ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑๖ซ้าย-๑ขวา กม.๘+๐๐๐ - กม.
๙+๘๐๐ เป็นช่วง ๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๒๗

๕.๓ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคคลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๑๖ซ้าย-๑ขวา จำนวน ๕ แห่ง
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๔๐

๕.๔ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๑๖ซ้าย-๑ขวา กม.๙+๘๐๐ -
กม.๑๐+๘๐๐ เป็นช่วง ๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๒๕

๕.๕ ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ ๕ซ้าย-๒๒ซ้าย-๑ขวา กม.
๐+๐๑๐ - กม.๓+๑๕๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖.๐๑

๕.๖ ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ ๒ซ้าย-๒๒ซ้าย-๑ขวา กม.
๐+๐๑๐ - กม.๒+๕๐๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒.๙๘

๕.๗ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สายใหญ่๑ขวา กม.๑๐๔+๒๓๔ -
กม.๑๒๑+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙.๑๙

๕.๘ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๒ขวา-๒๑ซ้าย-๑ขวา กม.๑+๕๐๐ -
กม.๔+๕๐๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๘๙

๕.๙ ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ ๑๙ซ้าย-๑ขวา ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๓.๘๘

๕.๑๐ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๒ขวา-๑๙ซ้าย-๑ขวา กม.๐+๕๐๐ -
กม.๑+๗๐๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๘๔

๕.๑๑ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๑ขวา-๑ขวา กม.๐+๗๐๐ -
๑๔+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๙๗

๕.๑๒ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ขวา กม.๗๗+๕๐๐ -
กม.๘๙+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๔

๕.๑๓ ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ ๔ซ้าย-๒๒ซ้าย-๑ขวา กม.
๐+๐๑๐ - กม.๒+๖๐๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓.๖๙

๕.๑๔ ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ ๔ซ้าย-๒๒ซ้าย-๑ขวา กม.
๐+๐๑๐ - กม.๒+๖๐๐ เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๘๔

๖. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ

๖.๑ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ๑๖ ซ้าย-๑ ขวา กม.๘+๓๙๐-กม.๙+๘๐๐ (ฝั่งซ้าย) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๙๓

๖.๒ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-๑๖ ซ้าย-๑ ขวา กม.๗+๙๓๕ - กม.๙+๐๐๐ (ฝั่งซ้าย) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๒๗

๖.๓ ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ๖ ขวา-ประตู กม.๔+๐๐๐ - กม.๕+๐๐๐ (ฝั่งขวา) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๑๐

๗. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ

๗.๑ ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-๑๖ ซ้าย-๑ ขวา กม.๙+๐๐๐ - กม.๑๐+๘๐๐ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔.๕๐

๗.๒ ซ่อมแซมโรงสูบน้ำไร้สะท้อน - ไร้โคก ผลการเบิกจ่าย ๑.๗๙%

๗.๓ ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ๒๓ ซ้าย-๑ ขวา กม.๐+๐๑๐ - กม.๗+๗๐๐ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖.๖๒

๗.๔ ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ๑ ขวา-๑ ซ้าย-๑๖ ซ้าย-๑ ขวา กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๗๘๘ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๒๐

๔.๑.๑๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย โดย วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑๕ รายการ

๑. กำจัดวัชพืช คลอง ๓ ขวา ๑๒ ซ้าย กม.๐+๐๒๕-๕+๓๕๐ (๒ ฝั่ง) ตำบลบ้านสิงห์/บ้านไร่ อำเภอโพธาราม/ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่าย ๕.๑๕%

๒. กำจัดวัชพืช คลอง ๑ ขวา-๓ ขวา-๑๒ ซ้าย กม.๒+๕๐๐-๖+๑๔๐ ตำบลบ้านสิงห์/สามเรือน อำเภอโพธาราม/ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔.๗๖

๓. กำจัดวัชพืช คลอง ๑๒ ซ้าย กม.๓+๔๐๐-๑๖+๓๖๐ ตำบลบ้านสิงห์/วัดแก้ว/แพงพวย/ดอนกรวย อำเภอโพธาราม/ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๔

๔. บำรุงรักษาหัวงาน ตำบลคลองตากุด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๖.๖๗

๕. บำรุงรักษาคองส่งน้ำคลองสายใหญ่ ตำบลคลองตากุด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐.๓๗

๖. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ๑๑ ซ้าย กม.๐+๐๒๐ - กม.๔+๐๐๐ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๖

๗. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ๑๑ ซ้าย กม.๕+๐๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๖

๘. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสายใหญ่บางป่า กม. ๐+๗๐๐ - กม.๕+๒๖๐ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๖

๙. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย กม.๐+๐๒๐ - กม.๔+๐๒๐ ตำบลบ้านซ้อง,วัดแก้ว อำเภอโพธาราม,บางแพะ จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่าย ๐.๘๖%

๑๐. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ๓ ขวา ๑๒ ซ้าย กม.๐+๐๒๕ - กม.๒+๑๐๐ (๒ ฝั่ง) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๖

๑๑. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ๒ขวา ๑๒ซ้าย กม.๐+๐๒๐ - กม.๖+๑๒๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๖

๑๒. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำทอแพ กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๐๐๐
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๖

๑๓. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ๑ซ้าย ๑๑ซ้าย กม.๐+๐๒๐ - กม.
๐+๙๐๐ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๔

๑๔. ซ่อมเสริมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๕๓+๒๒๐ ถึง กม.
๕๖+๓๕๓ ตำบลคลองตาต อำเภोधุมาราม จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๕๔

๑๕. ซ่อมแซมสะพานคสล. (สายใหญ่บางป่า)กม.๒+๔๗๐ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๔.๑.๑๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก โดย วศ.คบ.ดำเนินสะดวก

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑๑ รายการ

๑. บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓.๘๘

๒. บำรุงรักษาคองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๔.๐๑

๓. บำรุงรักษาคองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓.๘๘

๔. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท่าคา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ดำเนินสะดวก ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๕. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเต้าดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๖. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฎร์เจริญ โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๗. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองวีว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๘. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ดำเนินสะดวก ตำบลอัมพาง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐

๙. ซ่อมแซม ปตร.บางนกแขวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๕.๐๕

๑๐. ซ่อมแซมระบบ เปิด-ปิด บาน ปตบ.บางนกแขวก โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๓.๘๒

๑๑. ซ่อมแซม เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำบางยาง โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๗๐

๔.๑.๑๗ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน โดย วศ.คบ.บางเลน

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๓๑ รายการ
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผผง.ชป.๑๓

กล่าวเพิ่มเติม ขอให้โครงการเร่งรัดดำเนินการตามแผนให้ทันเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

๔.๑.๑๘ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๗ โดย ผจจ.๒๗

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๓ รายการ
ผลงานร้อยละ ๒๔ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๒.๘๕ ตอนนี้นำกำลังเร่งรัดดำเนินการ

๔.๑.๑๙ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๘ โดย ผจจ.๒๘

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑ รายการ
เป็นงานจ้างเหมางานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม คลอง ๑ข-๕ข ระยะ ๔ วงเงิน
๔๐๐,๙๙๙,๐๐๐ บาทผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐ ตอนนี้นำกำลังเร่งรัดดำเนินการ

๔.๑.๒๐ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก โดย ผอช.ภาคตะวันตก

ไม่ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๑.๒๑ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๙ ท่าม่วง โดย ทน.๙ บอ.

ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ได้รับงบประมาณในการวิจัย จำนวน ๒ รายการ
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๐

๔.๑.๒๒ ฝ่ายเครื่องจักรกลรถชุดที่ ๖ โดย คช.๖ กก

ได้รับเงินงบประมาณ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท งานดิน ๑,๐๐๕,๐๐๐ คิว
งานที่รับผิดชอบ ๔ รายการงาน ๒๕ คลอง

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จำนวน ๑ คลอง ผลงานร้อยละ ๙๘

๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จำนวน ๖ คลอง ผลงานร้อยละ ๒๖

๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จำนวน ๑๐ คลอง ผลงานร้อยละ

๔๓ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๓

๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จำนวน ๘ คลอง ผลงานร้อยละ

๒๓ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๖

๔.๑.๒๓ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ โดย คร.๖ กก

งานชุดลอกคลอง ๓ โครงการ ได้รับเงินงบประมาณ ๑๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท
งานดิน ๕๓๔,๗๔๗ คิว ผลงานรวมร้อยละ ๓๒ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐

งานกำจัดวัชพืช ๑๑ คลอง ได้รับงบประมาณ ๒,๙๒๔,๕๐๐ บาท ปริมาณ
วัชพืช ๑๔๔,๔๔๐ ตัน ผลงานยังไม่มี อยู่ระหว่างรอเครื่องจักร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐ งานกำจัดวัชพืชที่ขอ
สนับสนุนเครื่องจักรเข้ามาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ปตร.บางปลา ท่าสาร-บางปลา
ผลงานร้อยละ ๑๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน คลอง ๒ ซ้าย ท่าสาร-บางปลา ผลงานร้อยละ
๑๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน คลอง D๙ ผลงานร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน

๔.๑.๒๔ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ ๖ โดย คส.๖ กก

ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๑.๒๕ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ ๑๓ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

โดย ผด.๑๓ สธ.

โครงการที่รับผิดชอบ ๑ รายการ คือ อาคารท่อน้ำบ้านสวนผึ้งและระบบส่งน้ำ ผลงานร้อยละ ๙๕ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๑.๒๖ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ โดย จด.๕/๓ มด.

มืองานที่รับผิดชอบ ๑ รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๘ มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างรอประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าตอบแทนเพื่อทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ไปตามกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ แผน - ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ตป.ขป.๑๓

๔.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๒๕๖๑) ของ สขป.๑๓ (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ผลการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน ร้อยละ ๑๘.๘๙ สขป.๑๓ เป้าหมายรัฐบาลไตรมาส ๒ ร้อยละ ๔๓.๑๑ ปัจจุบัน สขป.๑๓ อยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๒๘

๔.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายโครงการ สขป.๑๓ (ข้อมูล GFMS ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๘.๕๕ ซึ่งไตรมาส ๑ จะต้องได้ ร้อยละ ๓๑.๔๕

๔.๒.๓ ผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบติดตามออนไลน์ (งบ พรบ.)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนรายการงานทั้งหมด	แผนรวม Cash Flow	แผนเงินเบิกจ่าย	วันอนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง	ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน	ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ชี้ขาด	รูปภาพที่ ๒ สรุปลงทุน	รูปภาพจ. ขั้นตอน										
									ก่อนปฏิบัติงาน	การดำเนินการเข้าใกล้	รูปภาพจ.ขั้นตอน			การตรวจรับระหว่างดำเนินการ	การตรวจเมื่อมอบผู้รับสัญญา	การมอบผู้รับสัญญา	ตรวจรับและส่งมอบงาน	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	
											ก่อน	ระหว่าง	หลัง						
1	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาเขตรวม	18	18	18	18	1	17	7	18	10	14	10	4	18	-	-	-	-	-
2	โครงการชลประทานเขตชลประทาน	12	12	12	12	-	12	12	13	12	13	11	-	13	-	-	-	-	-
3	โครงการสร้าง 13	5	5	5	5	-	5	1	5	2	5	2	-	5	-	-	-	-	-
4	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาแก่งแสน	22	22	22	22	-	18	22	22	14	22	7	-	13	4	-	22	-	-
5	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาคลองน้ำนอง	32	32	32	31	-	25	-	32	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
6	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาชลประทานห้วยจรเข้มาก	35	35	35	28	-	32	33	34	34	34	17	-	8	-	-	34	-	-
7	โครงการชลประทานนครปฐม	4	4	4	5	-	3	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
8	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาแก่งสวน	38	38	38	38	-	28	36	38	38	38	22	5	5	3	-	-	-	-
9	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	30	30	30	24	-	22	5	30	18	11	-	-	17	-	-	-	-	-
10	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	53	53	53	48	-	34	49	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
11	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาคันดินและตลิ่ง	32	32	32	32	7	13	23	19	19	16	14	7	18	14	9	18	7	6
12	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาเขตรวม	87	87	87	87	-	42	1	87	6	79	4	2	60	1	5	-	-	-
13	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาท่ามะกา	24	24	24	24	-	11	24	24	24	24	1	1	10	1	-	6	-	-
14	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาแก่งคลอง	5	5	5	2	-	2	5	5	5	5	-	-	2	-	-	-	-	-
15	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาชลประทานห้วยจรเข้มาก	33	33	33	32	-	9	-	33	33	33	-	-	-	-	-	32	-	-
16	ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา	11	11	11	11	-	2	6	8	3	5	3	-	-	1	-	1	-	-
17	ส่วนวิศวกรรม	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ส่วนเครื่องจักรกล	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	โครงการสนับสนุนบำรุงรักษาเขตรวม	35	-	-	19	-	3	33	35	34	34	2	-	1	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด																			

๔.๒.๔ ระบบติดตามออนไลน์ (งบ พรบ.) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนรายการทั้งหมด	%	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	จำนวนรายการที่กรอกข้อมูลในระบบติดตาม Online (แสดงผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ชื่อวัสดุ)				จำนวนงานที่ขาด
								กุมภาพันธ์				
								5	13	19*	26	
1	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาครุฑ	18	100.00	-	8	18	18	18	18	18	-	-
2	โครงการซ่อมปรมาณูหอระฆัง	12	100.00	-	3	12	12	12	12	12	-	-
3	โครงการก่อสร้าง 13	5	100.00	-	2	5	5	5	5	5	-	-
4	โครงการซ่อมปรมาณูครุฑ	4	100.00	-	-	-	3	4	4	4	-	-
5	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาท่าอากาศยาน	24	100.00	-	-	3	11	24	24	24	-	-
6	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษากำแพงแสน	22	100.00	-	4	15	18	21	21	22	-	-
7	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาพนมทวน	38	94.74	-	3	18	28	33	34	36	2	2
8	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาบุรีรัมย์	35	94.29	-	-	13	27	28	29	33	2	2
9	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาคำเนินสะดวก	32	93.75	-	3	15	20	21	21	30	2	2
10	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาครุฑ	87	89.66	-	14	43	42	78	78	78	9	9
11	ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา	11	81.82	-	-	2	2	2	2	9	2	2
12	โครงการซ่อมปรมาณูกาญจนบุรี	53	81.13	-	-	21	34	43	43	43	10	10
13	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาสุโขทัย	32	78.13	-	2	2	25	25	25	25	7	7
14	โครงการซ่อมปรมาณูราชบุรี	30	76.67	-	14	22	22	23	23	23	7	7
15	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาบุรีรัมย์	31	51.61	-	2	9	9	9	9	16	15	15
16	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาแม่ฮ่องสอน	5	40.00	-	2	2	2	2	2	2	3	3
17	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาบางเลน	35	22.86	-	-	-	-	-	-	8	27	27
18	ส่วนวิศวกรรม	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
19	ส่วนเครื่องจักรกล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	รวม	476			57	198	278				88	

หมายเหตุ * ปัจจุบันรายงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนรายการทั้งหมด	แผนงาน Cash Flow	แผนปี เบิกจ่าย	วันปฏิบัติงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง	ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน	ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ชื่อวัสดุ	รูปภาพที่ สำคัญ 2 รูปภาพ	รูปภาพ ขึ้นตอน												
									ก่อน ปฏิบัติงาน	ค่าจ้างงาน สำคัญกับ ประชาชน	รูปภาพขึ้นตอน			รูปถ่าย		การ ตรวจสอบ ระหว่าง ส่วนกลาง	การตรวจ ไซต์โดย ผู้บังคับบัญชา	การอนุมัติ/ อนุมัติแล้ว/ อนุมัติแล้ว	ตรวจรับ และส่งมอบงาน	การ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	
											ก่อน	ระหว่าง	หลัง	พื้นที่	หลัง						
1	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาครุฑ	18	18	18	18	1	17	15	18	12	17	17	11	18	7	-	-	-	-	-	-
2	โครงการซ่อมปรมาณูหอระฆัง	12	12	12	12	1	12	12	13	12	13	12	-	13	-	9	-	-	-	-	-
3	โครงการก่อสร้าง 13	5	5	5	5	-	5	3	5	5	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-
4	โครงการซ่อมปรมาณูครุฑ	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-
5	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาท่าอากาศยาน	24	24	24	24	-	24	24	24	24	24	24	1	24	5	-	24	-	-	-	-
6	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษากำแพงแสน	22	22	22	22	-	22	22	22	21	22	20	-	20	14	5	22	-	-	-	-
7	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาพนมทวน	38	38	38	38	-	36	38	38	38	38	31	20	31	12	-	35	-	-	-	-
8	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาบุรีรัมย์	35	35	35	35	-	33	35	35	35	35	17	-	35	-	-	35	-	-	-	-
9	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาคำเนินสะดวก	32	32	32	32	17	13	23	20	20	17	16	8	19	15	9	20	7	7	-	-
10	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาครุฑ	87	87	87	87	-	78	1	87	14	81	20	11	65	7	13	1	2	-	-	-
11	ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา	11	11	11	11	-	9	7	10	7	8	7	-	4	1	4	-	-	-	-	-
12	โครงการซ่อมปรมาณูกาญจนบุรี	53	53	53	48	-	43	50	54	8	50	18	12	6	4	-	1	-	-	-	-
13	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาสุโขทัย	32	32	32	31	-	25	-	31	-	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	โครงการซ่อมปรมาณูราชบุรี	30	30	30	25	-	23	6	30	18	12	4	-	18	2	2	5	-	-	-	-
15	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาบุรีรัมย์	31	31	31	30	-	16	-	31	31	31	14	-	1	6	2	30	-	-	-	-
16	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาแม่ฮ่องสอน	5	5	5	5	-	2	5	5	5	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
17	โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาบางเลน	35	35	35	24	-	8	33	35	34	34	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-
18	ส่วนวิศวกรรม	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ส่วนเครื่องจักรกล	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	476	475	475	452	19	370	276	462	288	428	216	63	263	76	41	180	9	7		

หมายเหตุ * ปัจจุบันรายงาน

ผส.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ ตป.ชป.๑๓ ตัดรายการพวกค่าแรง เอาเฉพาะที่มี ปัญหาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

๔.๓ รายงานสถานการณ์น้ำ โดย ผจบ.ชป.๑๓

พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงประจำวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนตกได้ ขอให้ประชาชนบริเวณ ประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประเทศไทยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒-๔ องศาเซลเซียสกับมีลมแรง โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนภาคอื่นๆ

จะได้รับ...

แผน - ผล การระบายน้ำ

โครงการชลประทาน	รับน้ำจากเขื่อน	แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้งปี (2560-61)		ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.) ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2561			% ของแผน	% ของแผนทั้งหมด	เหลือปริมาณน้ำที่ต้องระบายตามแผน (ล้านลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561 (ล้านลบ.ม.)	คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง (ล้านลบ.ม.)	ช่วงฤดูแล้ง	
		แผนเบื้องต้น (ล้านลบ.ม.)	แผนการระบายน้ำปรับปรุง (ล้านลบ.ม.)	แผนถึงปัจจุบัน (ล้านลบ.ม.)	(ล้านลบ.ม.)	มากน้อยกว่าแผน							
เจ้าพระยา	ภูมิพล	6,150	3,066	1,977	1,956	-21	99%	64%	1,089	5,524	4,435	1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61	
	สิริกิติ์		3,284	1,995	2,259	264	113%	69%	1,289	3,894	2,605		
	รวม		6,350	3,971	4,215	243	106%	66%	2,379	9,418	7,039		
แม่กลอง	ท่าทุ่งนา	5,000	2,237	577	485	-93	84%	22%	1,660	4,917	3,257	1 ม.ค. 61 - 30 มี.ย. 61	
	วชิราลงกรณ์		2,763	767	561	-206	73%	20%	1,996	3,204	1,208		
	รวม		5,000	1,344	1,046	-298	78%	21%	3,656	8,121	4,465		
หนองหวาย	อุบลรัตน์	1,100	1,099	722	954	232	132%	87%	377	996	619	1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61	
	ลำโดมน้อย		195	195	120	0	-120	0%	0%	75	497		422
	น้ำเชิญ		39	33	15	20	5	133%	60%	18	93		75
ป่าพรหม	จุกไกรถ์	623	48	27	26	-1	96%	54%	21	11	-	15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61	
	ห้วยกุ่ม		48	48	27	26	-1	96%	54%	21	11		
	นางกลาง		623	620	0	0	0	0%	0%	620	1,088		468
-	รัชชประภา	1,300	1,300	789	491	-297	62%	38%	512	2,914	2,403	1 พ.ย. 60 - 29 เม.ย. 61	
-	น้ำหง	40	40	18	27	9	154%	68%	22	92	69	28 ธ.ค. 60 - 1 พ.ค. 61	

**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ยี่มุลยังไม่ใช้

แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาค	ข้าวนาปรัง			พืชไร่-พืชผัก			รวม		
	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%
เหนือ	0.50	0.87	174.88	0.24	0.26	109.93	0.73	1.13	154.04
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1.04	1.04	99.84	0.08	0.05	65.14	1.12	1.09	97.48
กลาง	0.06	0.02	34.33	0.002	0.001	49.52	0.06	0.02	34.84
ตะวันออก	0.29	0.31	104.81	0.06	0.03	41.90	0.35	0.33	93.98
ตะวันตก	1.08	0.32	29.37	0.24	0.13	54.29	1.32	0.45	33.84
ใต้	0.21	0.03	13.99	0.03	0.0007	2.20	0.24	0.03	12.50
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5.17	5.71	110.40	0.06	0.06	98.33	5.23	5.77	110.26
ทั้งประเทศ	8.35	8.29	99.32	0.70	0.52	74.68	9.05	8.82	97.40

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กรมมีหนังสือที่ สบค.๒๙๒๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งเน้นสู่ RID Number ๑ ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ ผส.ชป.๑๓ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการเดินสำรวจระบบชลประทาน Walk Through กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมนี้จะแบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอธิบดีกรมชลประทาน เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านบริหารจัดการน้ำ

๑) เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านบริหารจัดการน้ำ

๖.๑.๒) เวลา...

๒) เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน Rid Number one ด้านบำรุงรักษา โดย รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

๓) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วราวุฒิ วุฒิวานิช ม.เกษตรศาสตร์ และมีการประเมินผลโครงการอย่างรวดเร็ว โดย นายณเรศ สมบูรณ์

๔) เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เกี่ยวกับการดำเนินสำรวจระบบชลประทาน “Walk Through” โดย นายวรวิทย์ สุราอิน และ นายเจนศักดิ์ หริพิติ

ช่วงที่ ๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการฝึกปฏิบัติการประเมินโครงการอย่างรวดเร็วโดยวิธีการดำเนินสำรวจระบบชลประทาน Walk Through และเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการทั้งวัน

กลุ่มเป้าหมาย วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ผส.ชป.๑๓ - ๑๗ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษา วศ. หรือ จน.ทุกโครงการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วศ. จน. ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะนำรายชื่อเสนอ ผส.ชป.๑๓ ลงนามบุคคลที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ และจะแจ้งให้โครงการทราบในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ที่มีรายชื่อต้องเข้าไปกรอกข้อมูลผู้อบรมออนไลน์ระบบจะเปิดและปิด ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๖.๒ หลักเกณฑ์การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF)

คุณสมบัติ Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการน้ำ

- ๑) เป็น Smart Farmer ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- ๒) เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมชลประทาน
- ๓) เป็นประธานกลุ่ม หรือ คณะกรรมการ หรือ อาสาสมัครชลประทานที่ได้รับ การขึ้นทะเบียน

โดยกรมชลประทาน

๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) คัดเลือกจากเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น และอยู่ในกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน สมาชิกผู้ใช้น้ำชลประทาน และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทาน จากสำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ จำนวน ๑๗ คน โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้

๑) ฝ่ายเลขาฯ โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (กสช.) จัดการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับรองร่างคุณสมบัติตัวบ่งชี้ และหลักเกณฑ์การคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสำนักงานชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

๓) ฝ่ายเลขาฯ โดย กสช. ดำเนินกาขอข้อมูลเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ที่ขึ้นทะเบียนแล้วของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินงาน

๔) ฝ่ายเลขาฯ โดย กสช. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเบื้องต้น ในการคัดเลือก RID SF

๕) คณะกรรมการระดับ สขป. ดำเนินการคัดเลือก RID SF สขป.ละ ๒ คน ให้ดำเนินการดังนี้

๕.๑) การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ระดับโครงการ

- กสช.แจ้งรายชื่อ Smart Farmer รายจังหวัดให้แก่โครงการต่าง ๆ
- โครงการชลประทาน / โครงการสำนัก ตรวจสอบรายชื่อ

Smart Farmer ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชลประทาน

๕.๒) การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ระดับ

สำนักงานชลประทาน

- คัดเลือกผู้แทน RID SF ระดับสำนักงานชลประทาน จำนวน ๒ คน

(ตัวจริง ๑ คน สำรอง ๑ คน) โดยเรียงลำดับตามคะแนน ที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งคนที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้เป็นตัวจริงส่วนคนที่ได้คะแนนรองลงมาจะเป็นอันดับสำรอง (แทนตัวจริง กรณีตัวจริงไม่สามารถไปได้)

๖) การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ระดับกรมฯ

- กสช.ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม RID SF ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสำนักงานชลประทาน จำนวน ๓๔ คน

๗) ฝ่ายเลขาฯ โดย กสช.ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม RID SF

๒.การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา /โครงการชลประทานและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ระดับสำนักงานชลประทาน

องค์ประกอบ

- | | | |
|---|--|-------------------|
| ๑ | ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน | ประธานคณะทำงาน |
| ๒ | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทาน) | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓ | ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน | คณะทำงาน |
| ๔ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา | คณะทำงาน |
| ๕ | หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ | เลขานุการ |
| ๖ | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑) ดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ในแต่ละโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งจัดลำดับคะแนนของโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำ ฯ

๒) ดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ในแต่ละโครงการตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมทั้งจัดลำดับคะแนนของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน

๓) สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เสนอคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับภาค ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. สรุปผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน เสนอคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบเวลาการประเมิน

๑. ฝ่ายส่งน้ำฯ และโครงการฯ จัดทำเอกสารภายใน วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อให้ความรู้วิชาการในการจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๓. คณะทำงานระดับ สขป. ประเมินฯ และส่งผลการประเมินฯ ให้คณะทำงานฯ ระดับภาค ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ฝ่ายส่งน้ำฯ และโครงการฯ ที่ไม่ได้เป็นตัวแทน สขป. ให้ส่งเล่มเอกสารการประเมินฯ ในรูปแบบ Digital (PDF) ที่ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๔. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ผ่านการประเมินฯ และเป็นตัวแทนระดับ สขป. จำนวน ๓๔ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕. คณะทำงานฯ ระดับภาค ประเมินฯ และส่งผลให้คณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ฝ่ายส่งน้ำฯ และโครงการฯ ที่เป็นตัวแทนระดับ สขป. ให้ส่งเล่มเอกสารการประเมินฯ ดังนี้
 - ๕.๑ ฝ่ายส่งน้ำฯ และโครงการฯ ที่ผ่านการประเมินฯ ระดับภาค แต่ไม่ได้รับการประเมินเป็นอันดับหนึ่งของภาค ให้ส่งเล่มเอกสารการประเมินฯ ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน ๑เล่ม พร้อม Digital Files (PDF) ที่ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 - ๕.๒ ฝ่ายส่งน้ำฯ และโครงการฯ ที่ผ่านการประเมินฯ ระดับภาคและมีผลงานโดดเด่นได้รับการประเมินเป็นอันดับหนึ่งของภาค ให้ส่งเล่มเอกสารการประเมินฯ ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน ๑๓ เล่ม พร้อม Digital Files (PDF) ที่ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๖. คณะอนุกรรมการฯ ออกไปประเมินฯ ฝ่ายส่งน้ำฯ ช่วงระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๗. โครงการฯ เข้ามานำเสนอการประเมินฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ ที่กรมชลประทานสามเสน ช่วงระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
 ๘. สรุปผลและเสนอผลการประเมินฯ ให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร “เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน” (มกราคม ๒๕๖๑) ได้ที่เว็บไซต์ ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาที่ [http://water.rid.go.th/waterm/template/manager/project&MOA ๒๒.html](http://water.rid.go.th/waterm/template/manager/project&MOA%๒๒.html)
- ผล.ชป.๑๓** กล่าวเพิ่มเติมดังนี้
๑. ผผง.ชป.๑๓ รายการที่จะมีการโอนเปลี่ยนแปลงขอให้ทำบาลานซ์ในสำนักงานไปก่อน เช่นโครงการที่เร่งด่วนหรือ งานในนโยบายทำเสนอแบบเพิ่มไปลดไปในส่วนของบาลานซ์ เช่น นครปฐม ที่รายการยังไม่ได้เงินก็บาลานซ์ไปเพื่อจะได้เป็นยอดในสำนัก
 ๒. ในช่วงวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จะมี ครม. สัญจรจังหวัดเพชรบุรี ขอให้แต่ละโครงการเตรียมข้อมูลและสแตนด์บายในช่วงวันดังกล่าว

๓. นายกรัฐมนตรี เรื่องไทยนิยมยั่งยืนขอให้ไปศึกษาและเป็นนโยบายรัฐบาลจะต้องติดตามในการลงพื้นที่

รอง ผส.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติมดังนี้

๑. เรื่องไทยนิยมยั่งยืนขอให้ส่งคำสั่งของแต่ละโครงการว่าได้เข้าไปร่วมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนในระดับไหน ขณะนี้ได้รับของโครงการชลประทานกาญจนบุรี และสมุทรสงครามเท่านั้น

๒. ขอให้โครงการใดก็ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืนในช่วง ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง กลางเดือนมีนาคม ผักไว้เพื่อมีผลงานในครั้งที่ ๑ ร่วมอย่างไรมีอะไรเข้าไปร่วมต้องร่วมเพราะเป็นนโยบายของ อธช. ขอผลงานด้วยจะได้เป็นผลงานของ สชป.๑๓

๓. การประเมิน สบ. ขอให้ สบ.ทุกโครงการ ส่งเล่มให้สำนัก ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. จากการประชุม KM (work manual) ขอให้โครงการส่งรายชื่อคณะทำงาน และเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อจะได้จัดทำคำสั่งต่อไป

๕. คำรับรอง ตัวชี้วัด เล่มขาวคาดเขียวพื้นที่และประโยชน์ ชป.๓

ผผง.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติมดังนี้

๑. งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ส่วนแผนงาน ได้ทำปฏิทินงบประมาณโดยเอาข้อมูลจากสำนักงบประมาณให้กับโครงการแล้วขณะนี้อยู่ในช่วงจัดทำงบประมาณ ซึ่งในช่วงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายขอให้โครงการที่ยังไม่มีประมาณการ ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เรียบร้อย

๒. การรอกลับกรองงบประมาณในช่วงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ และ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ การกลับกรองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีจะพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ และ ๓ ซึ่งถ้าผ่านก็จะดำเนินการจัดหาได้และส่วนแผนงาน จะให้โครงการ กรอกข้อมูลว่าแต่ละช่วงทำอะไรบ้าง จัดทำประมาณการ อนุมัติประมาณการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง TOR ได้กำหนดแนวทางไว้ และเร่งรัดการจัดทำประมาณการโดยด่วน

๓. ขอติดตามประมาณการ ของงบกลางกับงบเพิ่มเติมปี ๒๕๖๑ ถ้าสุดงบเพิ่มเติมงบเพิ่มเติมปี ๒๕๖๑ ได้มาอีก ๔ รายการ ขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฯบุรีรัมย์ชี้แจงตรวจสอบด้วยว่างานเข้าซ้อนกับงบกลางที่เคยได้รับมาแล้วหรือยัง

๔. ของงบประมาณซ่อมแซมและบำรุงรักษา ขอให้โครงการเร่งรัดจัดทำประมาณการโดยมีหลักการดังนี้

๔.๑) วงเงินเป็นวงเงินค่าแรงประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ โดยจ้างเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีผู้ยากไร้

๔.๒) ในวงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ ไม่รวมประกันสังคมเพราะฉะนั้นประกันสังคมจะไปอยู่ในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ สิ่งที่เป็นคือจำนวนคนกำหนดมา ๗,๕๒๐ คน จำนวนวัน ต้องระบุกิจกรรมในประมาณการด้วยว่าจะทำอะไร เช่น ขุดลอกตะกอนกำจัดวัชพืช หรืองาน ใช้แรงงาน ส่งกรมภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.

นางสาวณัฐกัญต์ น้ำเพชร ผู้จดยางงานการประชุม

นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง ผู้ตรวจรายงานการประชุม